

Příloha 3

S:	BANKA SEMEN LESNÍCH DŘEVIN parc. č. 3752, k.ú. KUNOVICE
R:	Mrazicí box pro banku osiva

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
1001	Stavební část (PUR panely, dveře) - <input type="checkbox"/> Box o vnějších rozměrech 3,4x	PSV 0
1002	Vlastní mrazicí/chladicí technologie (vč. montáže)	PSV 0
1003	Záložní zdroj - elektrocentrála (vč. montáže)	PSV 0
1004	Regálový systém dovnitř mrazicího boxu (vč. montáže)	PSV 0
1005	Řídicí a monitorovací systém (vč. montáže)	PSV 0
1006	Dokumentace	PSV 0
CELKEM MRAZÍCÍ BOX		0

Položkový rozpočet

S: BANKA SEMEN LESNÍCH DŘEVIN parc. č. 3752, k.ú. KUNOVICE						
R: Mrazicí box pro banku osiva						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1001	Stavební část (PUR panely, dveře) - Box o největších rozměrech 3,4x6,8x2,365 MRAZÍČÍ BOX -18°C 3,2x5x2,15, CHLADÍČÍ BOX 0°C 3,2x1,5x2,1 (vč. montáže)				0,00
1	1001 - 1	PUR panely 100mm	m2	95,23	0,00	0,00
2	1001 - 2	Vyztužovací podlahová deska - výztuha podlahových panelů 2,5x1,25	ks	7,00	0,00	0,00
3	1001 - 3	Antiskuzový hliníkový plech 3mm - sříčkový 2x1,5	ks	12,00	0,00	0,00
4	1001 - 4	Montážní materiál: Spojovací lakované plechy, vnitřní hliníkové rohové profily, hygienické listy, el.mat. osvětlení	kpl	1,00	0,00	0,00
5	1001 - 5	Dveře mrazirenské, otočné, bílé, 1000x2000	ks	1,00	0,00	0,00
6	1001 - 6	Dveře chladiřenské, otočné, bílé, 1000x2000	ks	1,00	0,00	0,00
7	1001 - 7	Montáž boxu a příslušných technologií	kpl	1,00	0,00	0,00
Díl:	1002	Vlastní mrazicí/chladičí technologie (vč. montáže)				0,00
8	1002 - 8	Mrazicí technologie 35m3, -18 až -20°C	kpl	2,00	0,00	0,00
9	1002 - 9	Chladičí technologie 10,5m3, +2 až 0°C	kpl	1,00	0,00	0,00
10	1002 - 10	Montážní materiál, CU vedení izolace, kotvící materiál, nástěnné konzole, el.top. kabely, chladiivo R404a, vodní vedení...	kpl	1,00	0,00	0,00
11	1002 - 11	Montáž technologií	kpl	1,00	0,00	0,00
Díl:	1003	Záložní zdroj - elektrocentrála (vč. montáže)				0,00
12	1003 - 12	Benzinová záložní elektrocentrála - Profesionální 3-fázová el.centrála 13,5 kVA/400Vs automatickým startem	ks	1,00	0,00	0,00
13	1003 - 13	Rovaděč pro automatické ovládání elektrocentrály	ks	1,00	0,00	0,00
14	1003 - 14	Montáž centrály a el. rozváděče	kpl	1,00	0,00	0,00
Díl:	1004	Regálový systém dovnitř mrazicího boxu (vč. montáže)				0,00
15	1004 - 15	Nerezové regálové systémy - statické, police: 44x 1075x40020 a 48x 1075x600x20 nosníky: 30xL 50x50 v1700 a 10xL 50x50 v1400, kotvící a spojovací materiál	kpl	1,00	0,00	0,00
16	1004 - 16	Montáž regálového systému	kpl	1,00	0,00	0,00
Díl:	1005	Řídicí a monitorovací systém (vč. montáže)				0,00
17	1005 - 17	Řídicí a monitorovací systém EVISION, centrální řídicí rozváděč	kpl	1,00	0,00	0,00
18	1005 - 18	Montáž řídicího systému	kpl	1,00	0,00	0,00
Díl:	1006	Dokumentace				0,00
19	1006 - 19	Dokumentace díla	kpl	1,00	0,00	0,00
20	1007 - 20	Revize elektro.	ks	1,00	0,00	0,00